



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
(ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر  
อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) เป็นข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

ซึ่งเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗ โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และนันทนาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามแล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีต่อไป

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่ง

ตุลาคม ๒๕๖๗  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

## สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทที่ ๑      บทนำ	๑
บทที่ ๒      วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๔
บทที่ ๓      การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	๖
บทที่ ๔      บทสรุป	๑๒
ภาคผนวก	

## บทที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

### ๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- ๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### ๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้


๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๓.๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ. ๒๕๗๐

๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์




จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้ระบุในหมวดที่ ๖ (การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๘ - ๒๙) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอ

ความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

๔.๓ แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

## บทที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำชุมชนก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน”

#### พันธกิจการพัฒนาตำบลพรหมมาستر

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในชุมชนอย่างทั่วถึง
๒. พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. พัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนด้านการประกอบอาชีพของประชาชน
๔. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข และการควบคุม ป้องกันโรค
๖. พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร รวมถึง การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร



### บทที่ ๓

#### การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

**แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

#### ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر...

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๑. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๒. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

**ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐**

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปี พ.ศ.๒๕๖๖		ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘		ปี พ.ศ.๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒๐	๗,๓๕๕,๒๔๐	๑๕	๘,๖๒๗,๔๘๐	๑๗	๙,๔๓๔,๔๘๐	๑๖	๑๐,๔๔๕,๔๘๐	๑๔	๗,๙๖๔,๘๖๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๓๓,๐๐๐	๓	๒,๐๕๕,๐๐๐	๔	๘๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๓	๒,๕๘๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๔	๓,๖๘๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙๒</b>	<b>๒๙,๕๑๙,๒๔๐</b>	<b>๘๘</b>	<b>๓๒,๖๖๓,๔๘๐</b>	<b>๙๑</b>	<b>๓๒,๒๙๕,๔๘๐</b>	<b>๘๘</b>	<b>๓๒,๕๐๖,๔๘๐</b>	<b>๘๕</b>	<b>๓๒,๑๑๕,๘๖๐</b>

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปี พ.ศ.๒๕๖๖		ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘		ปี พ.ศ.๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒๙	๑๐,๖๐๕,๑๐๐	๓๒	๑๖,๘๑๑,๘๒๐	๓๑	๑๒,๓๔๓,๑๔๐	๒๕	๑๔,๑๐๘,๖๘๐	๒๖	๑๒,๘๗๔,๓๖๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๖	๑๓,๓๙๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๓๓,๐๐๐	๔	๒,๒๗๔,๐๐๐	๘	๑,๗๔๘,๐๐๐	๔	๑,๒๔๐,๐๐๐	๕	๒,๘๑๖,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๒๔	๓,๕๔๐,๐๐๐	๒๔	๓,๗๐๕,๐๐๐	๒๕	๓,๗๑๐,๐๐๐	๒๕	๓,๗๑๐,๐๐๐	๒๔	๓,๓๕๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๗	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐
รวม	๑๐๑	๓๒,๓๕๙,๑๐๐	๑๐๕	๔๐,๗๓๑,๘๒๐	๑๑๐	๕๑,๖๙๗,๘๔๐	๙๙	๓๖,๙๙๙,๖๘๐	๙๙	๓๖,๙๓๑,๙๖๐

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว		จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๖	๕.๗๑	๑๘	๑๗.๑๔	๘	๗.๖๒	๓๒	๓๐.๔๘
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๗	๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๘	๗.๖๒	๑๕	๑๔.๒๙
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๓.๘๑	๔	๓.๘๑
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๑๔	๑๓.๓๓	๐	๐.๐๐	๑๐	๙.๕๒	๒๔	๒๒.๘๖
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข	๓	๒.๘๖	๐	๐.๐๐	๔	๓.๘๑	๗	๖.๖๗
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยว	๕	๔.๗๖	๐	๐.๐๐	๒	๑.๙๐	๗	๖.๖๗
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร	๑๒	๑๑.๔๓	๐	๐.๐๐	๔	๓.๘๑	๑๖	๑๕.๒๔
<b>รวม</b>	<b>๔๗</b>	<b>๔๔.๗๖</b>	<b>๑๘</b>	<b>๑๗.๑๔</b>	<b>๔๐</b>	<b>๓๘.๑๐</b>	<b>๑๐๕</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	๙,๙๓๑,๖๐๐.๐๐	๓๖.๘๗	๐	๐.๐๐	๔,๒๑๒,๒๐๐.๐๐	๑๘.๕๑	๑๔,๑๔๓,๘๐๐.๐๐	๕๒.๕๑
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๙,๙๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๖.๘๗	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๖.๘๗
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๑,๒๔๓,๘๐๐.๓๘	๔.๖๒	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๔๓,๘๐๐.๓๘	๔.๖๒
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริม สุขภาพและการสาธารณสุข	๓๕๑,๙๓๐.๐๐	๑.๓๑	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๑,๙๓๐.๐๐	๑.๓๑
๖. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ ท่องเที่ยว	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๔	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๔
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๑,๒๐๐,๓๖๐.๐๐	๔.๕๖	๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๐๐,๓๖๐.๐๐	๔.๕๖
<b>รวม</b>	<b>๒๒,๗๒๓,๖๙๐.๓๘</b>	<b>๘๔.๓๖</b>	<b>๐</b>	<b>๐.๐๐</b>	<b>๔,๒๑๒,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๑๘.๕๑</b>	<b>๒๖,๙๓๕,๘๙๐.๓๘</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

**ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน**

**๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๔๒ ขอยไปสะพานวัดสิงหล บริเวณบ้านผู้ใหญ่ทิวา หมู่ที่ ๔ ต.พรหมมาستر		✓		๔๔๑,๒๐๐.๐๐	-
๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๔ สายคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกตอกไม้ ถึงหมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์หัวช้าง ต.พรหมมาستر	✓			๓,๗๗๑,๒๐๐.๐๐	๓,๓๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม				๔,๒๑๒,๔๐๐.๐๐	๓,๓๓๐,๐๐๐.๐๐

**๘. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒**

(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	/	-	๒,๑๗๔,๔๐๐.๐๐	๘,๑๘๙,๖๐๐.๐๐
๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	๙,๑๔๖,๔๐๐.๐๐	๑,๖๒๕,๔๐๐.๐๐
๓. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวม				๑๑,๓๖๘,๘๐๐	๙,๘๕๑,๐๐๐

**ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

๑. เนื่องจากการจัดงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณยังล่าช้าอยู่ และมีจำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหางบลงทุน จึงเป็นเหตุให้การยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการในหลายโครงการ

๒. การเปลี่ยนแปลงของระเบียบหรือหนังสือสั่งการทำให้การปฏิบัติงานเกิดปัญหาในบางโครงการ

**ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ**

๑. ควรบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา หากโครงการที่สามารถดำเนินการได้หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ดำเนินการก่อน ส่วนโครงการต่างๆ ที่เหลือให้เร่งดำเนินการทันทีที่ได้รับเงินจัดสรร

๒. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอบรมหรือศึกษาระเบียบข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการให้มากขึ้น

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม**

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสาร
๒. วัน/เดือน/ปีที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

**ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป**

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ที่ปรากฏอยู่ในแผน	ที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๓๒	๒๔	๒๒.๘๖
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๕	๗	๖.๖๗
๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๐	๐.๐๐
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๒๔	๑๔	๑๓.๓๓
๕.การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๗	๓	๒.๘๖
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๕	๔.๗๖
๗.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร	๑๖	๑๒	๑๑.๔๓
<b>รวม</b>	<b>๑๐๕</b>	<b>๖๕</b>	<b>๖๑.๙๐</b>

**บทที่ ๔**  
**บทสรุป**  
**รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

.....  
สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒  
(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

- ระยะเวลาที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗
- ระยะเวลาที่ ๒ ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่เสร็จ		จำนวน โครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๖	๕.๗๑	๑๘	๑๗.๑๔	๘	๗.๖๒	๓๒	๓๐.๔๘
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๗	๖.๖๗	๐	๐.๐๐	๘	๗.๖๒	๑๕	๑๔.๒๙
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๔	๓.๘๑	๔	๓.๘๑
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๑๔	๑๓.๓๓	๐	๐.๐๐	๑๐	๙.๕๒	๒๔	๒๒.๘๖
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข	๓	๒.๘๖	๐	๐.๐๐	๔	๓.๘๑	๗	๖.๖๗
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยว	๕	๔.๗๖	๐	๐.๐๐	๒	๑.๙๐	๗	๖.๖๗
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร	๑๒	๑๑.๔๓	๐	๐.๐๐	๔	๓.๘๑	๑๖	๑๕.๒๔
<b>รวม</b>	<b>๔๗</b>	<b>๔๔.๗๖</b>	<b>๑๘</b>	<b>๑๗.๑๔</b>	<b>๔๐</b>	<b>๓๘.๑๐</b>	<b>๑๐๕</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

**หมายเหตุ :** บางโครงการมีการทำสัญญาหลายสัญญาหรือดำเนินการไปบางส่วนหรือยังไม่ได้ดำเนินการ  
ในบางส่วนหรือเบิกจ่ายเงินเพียงบางส่วน

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗) แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๐๕ โครงการ ซึ่งรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑๐๕ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๔๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๖
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๐



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มบริเวณบ้าน นายสมประสงค์ บ่อมลอย จุดสิ้นสุดบริเวณปลาย ซอยสุขเกษม	๕๙๑,๖๐๐.๐๐	๕๙๑,๖๐๐.๐๐	✓			๑๘ มิ.ย. ๖๗ - ๑๘ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ สถานที่ติดตั้ง ซอยบ้านนางกรรมิการ์ ท้องก้อน และซอย ไปวัดมะปรางหวาน	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	✓			๔ พ.ค. ๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๔ สถานที่ติดตั้ง สายทางข้างวัดสระแก	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	✓			๓ มิ.ย. ๖๗ - ๑๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๔ สถานที่ติดตั้ง สายทางไปบ้านผู้ใหญ่บ้านทิวา สวนสุข	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	✓			๒๔ ส.ค.๖๗ - ๒๑ พ.ย.๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการขยายไหล่ ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๗ หมู่ที่ ๔ จากวัด มณีชลขันธ์ ถึงสามแยกไปร้าน น่อยอาหารป่า	๓๒๐,๔๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๘๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		๒๔ ส.ค. ๖๗ - ๒๒ ต.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางลงหิน คลุกพร้อมปรับเกลี่ย รหัสสาย ทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๖ สายวัด พรหมมาستر ไปวัดมะปราง (ริมน้ำ)	๗๒,๙๐๐.๐๐	๗๒,๙๐๐.๐๐	✓			๓๐ ส.ค. ๖๗ ๒๘ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๕ สถานี หมู่ที่ ๘ สายคันคลองบางขาม จาก ปลายทางสะพานวัดศรีฯ ไปหมู่ที่ ๔	๓,๒๙๘,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๓,๒๙๘,๐๐๐.๐๐		✓		๒๘ ก.ย. ๖๗ - ๒๕ ม.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ สถานีที่ตั้ง ซอยข้างวัดพรหมมาสเตอร์และ ซอยตะวันออก	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๓ สายคั่นคลอง ชลประทาน จากบ้านนางปราณี อุทา ถึงปลายซอยภักดี	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายวันดี ขวัญอยู่ จุดที่ ๒ ซอยข้างศาลา ประชาคมเฉลิมพระเกียรติ จุดที่ ๓ ซอยไปเมรุวัดมะปราง หวาน	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๗ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ สายพรหมมาสตรี- บางชั้นหมาก (สายนอก) จุดที่ ๒ สายหน้าบ้านนางวิภา เขาวะ	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๒ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ แยกบ้านนางรัศมี ปะวะ โพธิ์ตะโก ไปแยกบ้านนายสุข มีพจน์ จุดที่ ๒ ซอยข้าง รพ.สต.พรหมมาสตรี	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๖ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ ซอยบ้านนายกอรุณ เทศมยา จุดที่ ๒ บ้านนายพิรพล ปานเกลียว จุดที่ ๓ ซอยบ้าน อาจารย์สำรวม	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๘ สถานที่ติดตั้ง จุดเริ่มต้นแยกโบสถ์วัดศรี สุทธาวาส ไปสะพานข้ามคลอง บางขาม	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ รหัส สายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๒๓ ซอยข้าง วัดมะปรางหวาน บริเวณบ้าน นางใหญ่ อุดมพันธ์	๒๓๔,๕๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๒๓๔,๕๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเสริม ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๓ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๓๖ ซอยข้าง วัดเทพกษัตร	๑๑๕,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๑๑๕,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๗	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๔ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๗ สายริมคลอง ชลประทาน จากสะพานขาว ถึงบ้านนายชาติรี กล้ามาก	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๙๓,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนเสริม ผิวจราจร คอนกรีต หมู่ที่ ๕ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๖๗ บริเวณทางข้ามคลองโคกวัด	๒๕๕,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๒๕๕,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการปรับปรุงปลายท่อ ระบายน้ำ คสล. พร้อมผนัง คสล.ป้องกันการกัดเซาะ หมู่ที่ ๑ บริเวณบ้านนางแดง นิลนวล (ลงแม่น้ำลพบุรี)	๘๕,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๘๕,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการซ่อมแซมฝายบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๒ ซอยข้าง รพ.สต. พรหมมาสตรี	๔๐,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึก อาชีพ หมู่ที่ ๖	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๒๑๙,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๒	โครงการซ่อมแซมฝายบ่อพัก คสล. หมู่ที่ ๗ จุดที่ ๑ ซอยโคกดี จุดที่ ๒ ซอยทางลงวิเชียรโปรดักชั่น จุดที่ ๓ หน้ารุ่งเรืองค้าไม้	๒๕,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๒๕,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๔๒ ซอยไปสะพาน วัดสิงห์ บริเวณบ้านผู้ใหญ่ทิวา หมู่ที่ ๔ ตำบลพรหมมาสตรี	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๔๑,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุนฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๔ สายคันคลอง ชลประทาน ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา หมู่ที่ ๑ บ้านโคกดอกไม้ ถึงหมู่ที่ ๓ บ้านโพธิ์หัวช้าง ตำบลพรหมมาستر	๓,๗๗๑,๒๐๐.๐๐	๓,๓๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐ พ.ค. ๖๗ - ๒๖ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	เงินอุดหนุนฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๘ ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๐๔๒,๐๐๐.๐๐	๘,๑๘๙,๖๐๐.๐๐	✓			๑๐ ต.ค. ๖๖- ๑๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๘๐๙,๖๐๐	๑,๖๒๕,๔๐๐.๐๐	✓			๑๐ ต.ค. ๖๖- ๑๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐ ต.ค. ๖๖- ๑๐ ก.ย. ๖๗	กองสวัสดิการฯ	
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๗ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๑ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๗ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐.๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.พรหมมาสเตอร์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรม อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้แก่คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ คนไร้ที่พึ่ง	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	-	สำนักปลัด	

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	-	กองสวัสดิการฯ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๔๖๓,๕๐๐.๐๐	๔๖๓,๕๐๐.๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๒๓๙,๒๕๐.๐๐	๑๙๙,๘๒๙.๐๐	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดทรวัดุดการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	๕๙,๕๐๐.๐๐	ปรากฏอยู่ใน โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	๒๖๔,๗๐๐.๐๐	๒๑๕,๘๐๒.๕๖	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.พรหมมาสตร์	๑๕๔,๓๕๐.๐๐	ปรากฏอยู่ใน โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๑-๒๒ ก.พ. ๖๗	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐-๒๓ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๙	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓			๑๒-๑๕ ก.พ. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลพรหมมาสเตอร์	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๒๐๐.๐๐	✓			๑๓-๑๕ เม.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๑	โครงการวันพ่อ	๕๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	-	กองการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการปลูกฝังนิสัยการบริโภค อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันและการ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๑๓	โครงการวันเด็ก	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๓ มี.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๔	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	✓			๑-๒๒ ก.พ. ๖๖	กองการศึกษา	
๑๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุน ด้านการศึกษาจากระบบ	๒,๐๐๐.๐๐	-			✓	-	กองการศึกษา	
๑๖	โครงการจัดแข่งขันกีฬาประจำปี	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			✓	-	กองการศึกษา	
๑๗	โครงการวันแม่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	✓			๕-๑๒ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษา	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๗๙,๙๒๐.๐๐	๗๙,๙๒๐.๐๐	✓			มิ.ย. ๖๗	กองสวัสดิการ	
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓.	โครงการหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	๑๑๐,๒๕๐.๐๐	๑๑๐,๒๕๐.๐๐	✓			มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๒-๒๘ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนการบริหารจัดการ บ่อขยะในบริเวณพื้นที่บ่อขยะที่อยู่ ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง ลพบุรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓	โครงการรักษาความสะอาด ถนน สายหลัก สายรอง และการคัดแยก ขยะ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๒๐-๓๐ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในเขตตำบลพรหมมาสเตอร์	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๒๗ มี.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบล พรหมมาสเตอร์	๒,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			พ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชามหมู่บ้าน/ตำบล	๑,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	✓			ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น กบท.	๔๓๙,๔๖๐.๐๐	๔๓๙,๔๖๐.๐๐	✓			๓๑ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการ ๕ ส. องค์การบริหารส่วน ตำบลพรหมมาستر	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	✓			๒๑-๒๘ มิ.ย. ๖๗	กองคลัง	
๗	โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๕-๑๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๘	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาธิปไตย	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๑-๗ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการ อบต.พบประชาชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๒๐-๒๘ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการจ้างเหมาวิจัยสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริการสาธารณะ อบต. พรหมมาสเตอร์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	เงินกันฯ
๑๑	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ	๗๐๓,๑๐๐.๐๐	(กันเงินฯ)		✓		๑๙-๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษา ดูงาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐				✓	-	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการซ่อมแซม หรือบำรุง ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ อบต.พรหมมาสเตอร์	๖๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๑๘,๘๐๒.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	