



รายงานแผนดำเนินงานความก้าวหน้า
และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี



รายงานแผนดำเนินงานความก้าวหน้า
และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สารบัญ

		หน้า
คำนำ		
บทที่ ๑	บทนำ	๑
บทที่ ๒	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕
บทที่ ๓	การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	๖
บทที่ ๔	บทสรุป	๑๒
ภาคผนวก		

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าและการใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙) ของเทศบาลตำบลพรหมมาستر เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ แล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพรหมมาسترในปีต่อไป

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าและการใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙) ของเทศบาลตำบลพรหมมาستر ฉบับนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลจนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลพรหมมาستر

บทที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลพรหมมาستر ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้บริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถป้อนไปถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- ๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
- ๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลพรหมมาสเตอร์ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- ๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาคัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้


๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๓.๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดทำอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลพรหมมาสเตอร์ต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลพรหมมาสเตอร์**

แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์




จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลพรหมมาสเตอร์ เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้ระบุในหมวดที่ ๖ (การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๘ - ๒๙) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า "ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอ

ความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนารองการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนารองการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

๔.๓ แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลพรหมมาستر ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๕.๑ จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลพรหมมาستر สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๕.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๕.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

บทที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลพรหมมาستر

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำชุมชนก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน”

พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมมาستر

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในชุมชนอย่างทั่วถึง
๒. พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. พัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนด้านการประกอบอาชีพของประชาชน
๔. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข และการควบคุม ป้องกันโรค
๖. พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร รวมถึง การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลพรหมมาستر

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร

บทที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

เทศบาลตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์...

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๑. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๒. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ระยะที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ระยะที่ ๒ ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปี พ.ศ.๒๕๖๖		ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘		ปี พ.ศ.๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒๐	๗,๓๕๕,๒๔๐	๑๕	๘,๖๒๗,๔๘๐	๑๗	๙,๔๓๔,๔๘๐	๑๖	๑๐,๔๔๕,๔๘๐	๑๔	๗,๙๖๔,๘๖๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๓๓,๐๐๐	๓	๒,๐๕๕,๐๐๐	๔	๘๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๓	๒,๕๘๐,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๔	๓,๖๘๐,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐
รวม	๙๒	๒๙,๕๑๙,๒๔๐	๘๘	๓๒,๖๖๓,๔๘๐	๙๑	๓๒,๒๙๕,๔๘๐	๘๘	๓๒,๕๐๖,๔๘๐	๘๕	๓๒,๑๑๕,๘๖๐

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปี พ.ศ.๒๕๖๖		ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘		ปี พ.ศ.๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒๙	๑๐,๖๐๕,๑๐๐	๓๒	๑๕,๘๕๐,๕๘๐	๔๙	๑๐,๘๕๓,๑๐๐	๓๖	๒๔,๐๕๖,๔๘๐	๒๕	๑๖,๕๙๓,๕๔๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๖	๑๓,๓๙๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๗	๑๓,๓๒๓,๐๐๐	๑๗	๑๓,๓๒๓,๐๐๐	๑๗	๑๓,๓๔๓,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๓๓,๐๐๐	๔	๒,๒๗๔,๐๐๐	๓	๓๔๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๕	๒,๙๑๖,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๒๔	๓,๕๕๐,๐๐๐	๒๔	๓,๗๐๕,๐๐๐	๒๗	๔,๒๕๒,๐๐๐	๒๖	๔,๒๕๒,๐๐๐	๒๗	๓,๙๑๔,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๘	๓๖๐,๐๐๐	๘	๓๖๐,๐๐๐	๙	๕๕๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๘	๒๔๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๗	๑๙,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐
รวม	๑๐๑	๓๒,๓๕๙,๑๐๐	๑๐๕	๓๙,๗๗๐,๕๘๐	๑๒๘	๔๙,๓๒๖,๑๐๐	๑๑๒	๔๖,๒๕๙,๔๘๐	๑๐๖	๔๑,๓๗๔,๕๔๐

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว		จำนวน โครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒	๑.๗๙	๑๒	๑๐.๗๑	๒๒	๑๙.๖๔	๓๖	๓๖.๑๔
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๔	๓.๕๗	๐	๐.๐๐	๑๓	๑๑.๖๑	๑๗	๑๕.๑๘
๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑.๗๙	๒	๑.๗๙
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๙	๘.๐๔	๐	๐.๐๐	๑๗	๑๕.๑๘	๒๖	๒๓.๒๑
๕.การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๗.๑๔	๘	๗.๑๔
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยว	๑	๐.๘๙	๐	๐.๐๐	๖	๕.๓๖	๗	๖.๒๕
๗.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร	๔	๓.๕๗	๐	๐.๐๐	๑๒	๑๐.๗๑	๑๖	๑๔.๒๙
รวม	๒๐	๑๗.๘๖	๑๒	๑๐.๗๑	๘๐	๗๑.๔๓	๑๑๒	๑๐๐.๐๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบบุคิต		เงินสะสม		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	๖,๑๑๕,๐๘๐.๐๐	๕๕.๘๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๓๖๘,๐๘๐.๐๐	๕๕.๒๙
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๔,๗๕๒,๕๐๐.๐๐	๓๕.๖๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๗๕๒,๕๐๐.๐๐	๓๕.๖๖
๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๖๔๔,๐๕๔.๗๔	๔.๘๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๔,๐๕๔.๗๔	๗.๗๒
๕.การพัฒนาด้านส่งเสริม สุขภาพและการสาธารณสุข	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ ท่องเที่ยว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๘
๗.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๕๑๑,๘๕๙.๐๐	๓.๘๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๑๑,๘๕๙.๐๐	๓.๘๔
รวม	๑๒,๐๗๓,๔๘๓.๗๔	๙๐.๖๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๙.๔๐	๑๓,๓๒๖,๔๘๓.๗๔	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ รหัสสายทาง ลบ.ถ. ๘๘-๐๔๓ สายริมคลองบางขาม จุดริมต้นจากบ้านนายมนี นิมวงศ์ ไปบ้านนายวสันต์ โพธิ์บัว	✓	-	-	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลาดยางออสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๔ ถนนคันคลองชลประทาน จุดเริ่มต้นอยู่ข้างโกอิ้ว จุดสิ้นสุดแยกไปบางชันหมาก	✓	-	-	๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๗๕๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๓,๐๐๐.๐๐

๘. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	/	-	๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖๗,๐๐๐.๐๐
๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	๙,๖๑๓,๒๐๐.๐๐	๓,๘๘๐,๕๐๐.๐๐
๓. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวม				๑๑,๕๘๑,๒๐๐.๐๐	๔,๗๖๒,๕๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. เนื่องจากการจัดงบประมาณในช่วงต้นปีงบประมาณยังล่าช้าอยู่ และมีจำนวนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดทำลงทุน จึงเป็นเหตุให้การยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอ

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๑. ควรบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา หากโครงการที่สามารถดำเนินการได้หรือมีความจำเป็นเร่งด่วนให้ดำเนินการก่อน ส่วนโครงการต่างๆ ที่เหลือให้เร่งดำเนินการทันทีที่ได้รับเงินจัดสรร
๒. สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม
คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสาร
๒. วัน/เดือน/ปีที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ที่ปรากฏอยู่ในแผน	ที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๓๖	๑๔	๑๒.๕๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๗	๔	๓.๕๗
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๐	๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๒๖	๙	๘.๐๔
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๘	๐	๐.๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๑	๐.๘๙
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร	๑๖	๔	๓.๕๗
รวม	๑๑๒	๓๒	๒๘.๕๗

บทที่ ๔

บทสรุป

รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ระยะเวลาที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

ระยะเวลาที่ ๒ ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๙ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว		จำนวน โครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒	๑.๗๙	๑๒	๑๐.๗๑	๒๒	๑๙.๖๔	๓๖	๓๖.๑๔
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๔	๓.๕๗	๐	๐.๐๐	๑๓	๑๑.๖๑	๑๗	๑๕.๑๘
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒	๑.๗๙	๒	๑.๗๙
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๙	๘.๐๔	๐	๐.๐๐	๑๗	๑๕.๑๘	๒๖	๒๓.๒๑
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๘	๗.๑๔	๘	๗.๑๔
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยว	๑	๐.๘๙	๐	๐.๐๐	๖	๕.๓๖	๗	๖.๒๕
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร	๔	๓.๕๗	๐	๐.๐๐	๑๒	๑๐.๗๑	๑๖	๑๔.๒๙
รวม	๒๐	๑๗.๘๖	๑๒	๑๐.๗๑	๘๐	๗๑.๔๓	๑๑๒	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : บางโครงการมีการทำสัญญาหลายสัญญาหรือดำเนินการไปบางส่วนหรือยังไม่ได้ดำเนินการ
ในบางส่วนหรือเบิกจ่ายเงินเพียงบางส่วน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างผนัง ค.ส.ล. รหัส สายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๕ สายคัน คลองบางขาม บริเวณบ้านนาง สิริภัทร พลับเพลิง	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	๑๑ มี.ค. ๖๙ - ๙ มี.ย. ๖๙	กองช่าง	
๒	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๑-๓ สถานที่ ติดตั้งสายคันคลองชลประทาน ๑ ขวา ๑ ขวา ๒๑ ขวา จุดเริ่มต้น เขตติดต่อตำบลโพธิ์เก้าต้น ถึง ปลายซอยภักดี	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๑ สถานที่ติดตั้ง ปากซอยริมทางหลวงชนบท จุดเริ่มต้นซอยวัดพรหมมาสตรี ถึงซอยข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	๑๓ มี.ค. ๖๙ - ๑๒ พ.ค. ๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๔ สถานที่ติดตั้ง สายคันคลองท่าแค	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	✓	-	-	๒๐ ก.พ. ๖๙- ๒๑ เม.ย. ๖๙	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ ซอยข้างวัดมะปรางหวาน จุดเริ่มต้นสามแยกบ้านนางกอบ กุล รุ่งปิติ จุดสิ้นสุดสามแยกหน้า นายสุข มีพจน์	๔๐๖,๐๐๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	๑๗ มี.ค. ๖๙ - ๑๕ มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ซอยไปคลองชลประทาน จุดเริ่มต้นบ้านนางปราณี อุทรา จุดสิ้นสุดสามแยกบ้านนายประสงค์ ป้อมลอย	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	๑๓ มี.ค. ๖๙ - ๑๑ มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นแยกบ้านนางพัชรี เกตเผือก จุดสิ้นสุดแยกบ้านนาง บุญสม ปันงา	๗๕๖,๕๐๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	๒๖ มี.ค. ๖๙ - ๒๔ มิ.ย. ๖๙	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ สายรอบสระเสวย	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ ซอยหน้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พรหมมาสตรี	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	๓ เม.ย. ๖๙ - ๒ ก.ค. ๖๙	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสาย ทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๕ สายคัน คลองบางขาม จากบ้านนาย สมคิด พลับเพลิง ถึงแยกคลอง โคกวิด หมู่ที่ ๕	๑,๕๙๐,๔๐๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๕๓ ซอยหัวกรี	๑๔๘,๖๒๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ รหัสสายทาง ๘๘-๐๕๑ จุดเริ่มต้นแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน นายวิริยะ ลิ่มสมบูรณ์ จุดสิ้นสุด บ้านนายอุทัย อินเี่ยม	๑๔๘,๗๐๐.๐๐	รอกการเบิกจ่าย	-	✓	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการซ่อมแซมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๔๓ สายริมคลองบางขาม จุดเริ่มต้น จากบ้านนายมณี ฉิมวงศ์ ไปบ้าน นายวสันต์ โพธิ์บัว	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	✓	-	-	๗ พ.ย. ๖๘ - ๕ ก.พ. ๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก- คอนกรีต หมู่ที่ ๓ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๔ ถนนคันคลอง ชลประทาน จุดเริ่มต้นอยู่ข้างโก้อีวี จุดสิ้นสุดแยกไปบางชันหมาก	๗๕๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้ว	✓	-	-	๑๗ พ.ย. ๖๘ - ๑๖ ก.พ. ๖๙	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๒๕ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๙,๒๑๘,๔๐๐.๐๐	๓,๘๘๐,๕๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๐ ต.ค. ๖๘ - ๑๐ มี.ค. ๖๙	กองสวัสดิการฯ	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน พิการ	๑,๗๘๓,๒๐๐.๐๐	๘๖๗,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๐ ต.ค. ๖๘ - ๑๐ มี.ค. ๖๙	กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๐ ต.ค. ๖๘ - ๑๐ มี.ค. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
		-	-	-	-	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๔๒๘,๕๗๕.๐๐	๘๘,๘๒๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการอาหารเสริม (นม)	๒๗๙,๗๔๗.๐๐	๑๐๔,๐๗๔.๗๔	✓	-	-	๑ พ.ย. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการวันเด็ก	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๐ ม.ค. ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๖๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๔๐๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๖	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๗ ธ.ค. ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลพรหมมาستر	๑๐,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓	-	-	๑๙ ก.พ. ๖๙	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการปลูกฝังนิสัยการบริโภค อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันและการ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร	๕,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓	-	-	๒๔ ธ.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการวันลอยกระทง	๒,๐๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	✓	-	-	๕ พ.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
		-	-	-	-	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุทกนุการบริหารจัดการ บ่อขยะในบริเวณพื้นที่บ่อขยะที่อยู่ ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง ลพบุรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๔ พ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการประชามหมู่บ้าน/ตำบล	๑,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	✓	-	-	๑๐ ก.พ. ๖๙	สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๔๑๙.๐๐	✓	-	-	๑๔ พ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ. ข้าราชการท้องถิ่น กบท.	๔๗๓,๘๔๐.๐๐	๔๗๓,๘๔๐.๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	สำนักปลัด	
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๖๗๙.๗๘	✓	-	-	๒๙ ธ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลพรหมมาستر

เรื่อง รายงานแผนดำเนินงานความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ครั้งที่ ๑ รอบ ๖ เดือน (ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนทราบ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแผนดำเนินงานความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙) ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลพรหมมาสเตอร์ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

Woochit

(นางสาวพลอยนภัส สละชีพ)
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมมาสเตอร์

