



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
(ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

สารบัญ

		หน้า
คำนำ		
บทที่ ๑	บทนำ	๑
บทที่ ๒	วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕
บทที่ ๓	การติดตามและประเมินผลการพัฒนา	๖
บทที่ ๔	บทสรุป	๑๔
ภาคผนวก		

คำนำ

กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในอนาคต

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา ช่วงที่ ๒ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) โดยดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งแบ่งออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงการสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร เพื่อวัดผลการดำเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนาที่ตั้งไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามแล้วจัดทำรายงานผลเสนอผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในปีต่อไป

การจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล จนทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่ง

ตุลาคม ๒๕๖๘

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

บทที่ ๑ บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๒. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓. วิธีการติดตามและประเมินผล

๓.๑ การติดตาม (Monitoring) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้


๓.๒ การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่

๓.๒.๑ การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดกิจกรรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐

๓.๒.๒ การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**ขั้นตอนและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر**

แผนภาพที่ ๑ วงจรของการบริหารเชิงกลยุทธ์




จากวงจรข้างต้นจะเห็นได้ว่า การติดตามและประเมินผลเป็นปัจจัยที่สำคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กล่าวคือ หลังจากที่ได้นำแผนการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากปฏิบัติงานสำหรับนำไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ เป็นการติดตามและประเมินผลหลังจากที่ได้นำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบัญญัติของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ได้ระบุในหมวดที่ ๖ (การติดตามประเมินผล ข้อ ๒๘ - ๒๙) ซึ่งได้กำหนดไว้ว่า “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับกำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้รายงานผลและเสนอ

ความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

แผนภาพที่ ๒ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล



๔. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนารององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบรายงาน ๓ แบบ ดังนี้

๔.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

๔.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

๔.๓ แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

บทที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر

“พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำชุมชนก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมใจรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน”

พันธกิจการพัฒนาตำบลพรหมมาสเตอร์

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในชุมชนอย่างทั่วถึง
๒. พัฒนาด้านสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๓. พัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนด้านการประกอบอาชีพของประชาชน
๔. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข และการควบคุม ป้องกันโรค
๖. พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความน่าอยู่และมีความยั่งยืน
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร รวมถึง การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร

บทที่ ๓

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์...

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๑. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๒. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๕. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๖. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๗. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลพรหมมาستر อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

๒. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ระยะเวลาที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

ระยะเวลาที่ ๒ ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปี พ.ศ.๒๕๖๖		ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘		ปี พ.ศ.๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒๐	๗,๓๕๕,๒๔๐	๑๕	๘,๖๒๗,๔๘๐	๑๗	๙,๔๓๔,๔๘๐	๑๖	๑๐,๔๔๕,๔๘๐	๑๔	๗,๙๖๔,๘๖๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๓๓,๐๐๐	๓	๒,๐๕๕,๐๐๐	๔	๘๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๓	๒,๕๘๐,๐๐๐
๔.การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๕	๔,๐๔๐,๐๐๐	๒๔	๓,๖๘๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐
๗.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐
รวม	๙๒	๒๙,๕๑๙,๒๔๐	๘๘	๓๒,๖๖๓,๔๘๐	๙๑	๓๒,๒๙๕,๔๘๐	๘๘	๓๒,๕๐๖,๔๘๐	๘๕	๓๒,๑๑๕,๘๖๐

๔. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	ปี พ.ศ.๒๕๖๖		ปี พ.ศ.๒๕๖๗		ปี พ.ศ.๒๕๖๘		ปี พ.ศ.๒๕๖๙		ปี พ.ศ.๒๕๗๐	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๒๙	๑๐,๖๐๕,๑๐๐	๓๒	๑๕,๘๕๐,๕๘๐	๔๙	๑๐,๘๕๓,๑๐๐	๓๖	๒๔,๐๔๖,๔๘๐	๒๕	๑๖,๕๙๓,๕๔๐
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๖	๑๓,๓๙๓,๐๐๐	๑๕	๑๓,๓๐๓,๐๐๐	๑๗	๑๓,๓๒๓,๐๐๐	๑๗	๑๓,๓๒๓,๐๐๐	๑๗	๑๓,๓๔๓,๐๐๐
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒๓๓,๐๐๐	๔	๒,๒๗๔,๐๐๐	๓	๓๔๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๕	๒,๙๑๖,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๒๔	๓,๕๔๐,๐๐๐	๒๔	๓,๗๐๕,๐๐๐	๒๗	๔,๒๔๒,๐๐๐	๒๖	๔,๒๔๒,๐๐๐	๒๗	๓,๙๑๔,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๗	๔๓๐,๐๐๐	๗	๔๓๐,๐๐๐	๘	๓๖๐,๐๐๐	๘	๓๖๐,๐๐๐	๙	๔๕๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๗	๒๔๐,๐๐๐	๘	๒๔๐,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๗	๑๙,๙๖๘,๐๐๐	๑๖	๓,๙๖๘,๐๐๐	๑๕	๓,๙๑๘,๐๐๐
รวม	๑๐๑	๓๒,๓๕๙,๑๐๐	๑๐๕	๓๙,๗๗๐,๕๘๐	๑๒๘	๔๙,๓๒๖,๑๐๐	๑๑๒	๔๖,๒๕๙,๔๘๐	๑๐๖	๔๑,๓๗๔,๕๔๐

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการแล้ว		จำนวน โครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๑๖	๑๒.๕๐	๑๑	๘.๕๙	๒๒	๑๗.๑๙	๔๙	๓๘.๒๘
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๗	๕.๔๗	๐	๐.๐๐	๑๐	๗.๘๑	๑๗	๑๓.๒๘
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๒.๓๔	๓	๒.๓๔
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๑๔	๑๐.๙๔	๐	๐.๐๐	๑๓	๑๐.๑๖	๒๗	๒๑.๐๙
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข	๓	๒.๓๔	๐	๐.๐๐	๕	๓.๙๑	๘	๖.๒๕
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยว	๓	๒.๓๔	๐	๐.๐๐	๔	๓.๑๓	๗	๕.๔๗
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร	๑๑	๘.๕๙	๐	๐.๐๐	๖	๔.๖๙	๑๗	๑๓.๒๘
รวม	๕๔	๔๒.๑๙	๑๑	๘.๕๙	๖๓	๔๙.๒๒	๑๒๘	๑๐๐.๐๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบปกติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน ระบุดตุประสงค์		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/ สาธารณูปโภค	๙,๘๐๐,๕๖๐.๐๐	๑๙.๘๗	๐	๐.๐๐	๒,๑๔๒,๖๒๐.๐๐	๔.๓๔	๑๐,๙๔๓,๑๘๐.๐๐	๕๒.๕๑
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๐,๖๐๐,๑๐๐.๐๐	๒๑.๔๙	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑๐,๖๐๐,๑๐๐.๐๐	๓๖.๘๗
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐.๐๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและนันทนาการ	๑,๓๐๕,๘๒๐.๙๗	๒.๖๕	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑,๓๐๕,๘๒๐.๙๗	๔.๖๒
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริม สุขภาพและการสาธารณสุข	๒๕๒,๔๐๐.๐๐	๐.๕๑	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๒๕๒,๔๐๐.๐๐	๐.๗๙
๖. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการ ท่องเที่ยว	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๑๓	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๒๑
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา องค์กร	๑,๖๙๓,๓๑๙.๒๐	๓.๑๓	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑,๖๙๓,๓๑๙.๒๐	๕.๑๖
รวม	๒๓,๗๑๗,๒๐๐.๑๗	๔๘.๐๘	๐	๐.๐๐	๒,๑๔๒,๖๒๐.๐๐	๔.๓๔	๒๕,๘๖๖,๘๒๐.๑๗	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๓ สถานที่สายพรหมมาستر ไปตำบลบางขันหมาก (สายใน)	✓			๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐-
๒. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๗	✓			๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐
รวม				๑,๗๔๒,๐๐๐.๐๐	๑,๗๔๒,๐๐๐.๐๐

๘. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้ว
๑. เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	/	-	๒,๑๗๔,๔๐๐.๐๐	๘,๗๖๔,๑๐๐.๐๐
๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	/	-	๙,๑๔๖,๔๐๐.๐๐	๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐
๓. เบี้ยผู้ป่วยเอดส์	-	/	-	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐
รวม				๑๑,๓๖๘,๘๐๐	๙,๘๕๐,๑๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. มีจำนวนบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาسترไม่เพียงพอกับปริมาณงาน

๒. ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลพรหมมาسترเป็นเขตเมือง จึงทำให้การจัดกิจกรรมมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมต่างๆ น้อย

ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เน้นการให้บริการให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจัดฝึกอบรมพนักงานในรูปแบบต่างๆ ให้พร้อมต่อการให้บริการ

๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้มากยิ่งขึ้น ควรจัดโครงการที่มีความสอดคล้องกันทำในเวลาเดียวกัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลา

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในภาพรวม

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์
๒. วัน/เดือน/ปีที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไป

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ที่ปรากฏ อยู่ในแผน	ที่ได้ปฏิบัติ	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๔๙	๒๗	๒๑.๐๙
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๑๗	๗	๕.๔๗
๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๐	๐.๐๐
๔.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๒๔๒๗	๑๔	๑๐.๙๔
๕.การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข	๘	๓	๒.๓๔
๖.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๗	๓	๒.๓๔
๗.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาองค์กร	๑๗	๑๑	๘.๕๙
รวม	๑๒๘	๖๕	๕๐.๗๘

ส่วนที่ ๓ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

สำหรับการสำรวจความพึงพอใจในการขอใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นี้ ได้ดำเนินการประเมินใน ๔ งาน โดยสามารถสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของการศึกษา

การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ทราบถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการต่างๆขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นี้ ได้ดำเนินงาน ๔ งาน คือ ๑.งานด้านการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ๒. งานด้านการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓. งานด้านร้องทุกข์ ร้องเรียนด้านสาธารณสุข และ ๔. งานด้านชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒. วิธีการดำเนินการ

คณะผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเป็นประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง ซึ่งเก็บจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๕ คน โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการลงพื้นที่จัดเก็บด้วยตนเองตามงานที่ได้กำหนด สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในนี้ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

๓. สรุปผลการประเมิน

ผลการศึกษาคความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สามารถสรุป ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง ๔ งาน คือ ๑.งานด้านการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ๒.งานด้านการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๓.งานด้านร้องทุกข์ร้องเรียนด้านสาธารณสุข และ ๔.งานด้านชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นั้น โดยผลประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานตามลำดับดังนี้ ร้อยละ ๙๖.๔๗ ร้อยละ ๙๗.๐๗ ร้อยละ ๙๖.๙๓ และ ร้อยละ ๙๗.๗๗ โดยคำนวณได้ $(๙๖.๔๗+๙๗.๐๗+๙๖.๙๓+๙๖.๗๗) / ๔ = ๙๖.๘๑$ ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการมีคะแนนร้อยละ ๙๖.๘๑ โดยเมื่อพิจารณาในแต่ละงานพบว่า ทุกงานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดความพึงพอใจในงานด้านการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มากที่สุดและรองลงมาคือ งานด้านร้องทุกข์ร้องเรียนด้านสาธารณสุข งานด้านชำระภาษีป้าย และ งานด้านการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ตามลำดับ

กิจกรรมและภารกิจ	ร้อยละความพึงพอใจ					
	ด้านขั้นตอนการให้บริการ	ด้านช่องทางการให้บริการ	ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	ด้านผลการปฏิบัติงาน	รวม
๑. งานด้านการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน	๙๔.๘๐	๙๗.๘๕	๙๗.๘๕	๙๕.๓๐	๙๕.๔๕	๙๖.๔๗
๒. งานบริการด้านการบริการร้องทุกข์- ร้องเรียน	๙๕.๕๐	๙๖.๑๐	๙๗.๒๕	๙๖.๙๕	๙๗.๖๕	๙๗.๐๗
๓. งานด้านร้องทุกข์- ร้องเรียนด้านสาธารณสุข	๙๗.๗๐	๙๕.๕๕	๙๘.๓๐	๙๘.๐๕	๙๗.๒๕	๙๖.๙๓
๔. งานด้านชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๙๗.๙๕	๙๗.๙๐	๙๕.๖๐	๙๗.๖๐	๙๖.๔๕	๙๖.๗๗
รวม						๙๖.๘๑

** ที่มารายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **

๔. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาผลการประเมินความพอใจในการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ มีผลประเมินในภาพรวมอยู่ระดับดีมาก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการกิจกรรมหรืองานได้อย่างดีมาก อย่างไรก็ตาม จากผลประเมินมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานที่ ๑ งานด้านการขออนุญาตขุดดิน ถมดินที่ได้คะแนนประเมินน้อยที่สุดคือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ($\bar{X} = ๔.๗๔$) แม้จะได้คุณภาพระดับดีมากก็ตาม ก็ยังถือว่ามีความประเมินน้อยที่สุดที่เห็นมูลเหตุที่ต้องมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานต่อไป ซึ่งมาพิจารณาประเด็นประเมินแล้ว จะพบว่า ประเด็นคือ “การให้บริการมีความ สะดวก รวดเร็ว และ ทันเวลา” ได้คะแนนน้อยสุด คือ ๔.๔๒ คะแนน ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ เองมาปรับปรุงในเรื่องของการสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการในเรื่องการให้บริการที่ดีขึ้นในปีต่อไป

๒) ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานที่ ๒ งานด้านการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีด้านที่ได้คะแนนประเมินน้อยที่สุด คือ ด้านขั้นตอนการให้บริการ ($\bar{X} = ๔.๗๘$) โดยประเด็นย่อยที่ควรให้ความสนใจคือการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลัง มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน นั้น ผู้มารับบริการมีความเห็นว่ายังไม่เป็นไปตามความเสมอภาคเท่าเทียม ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ นั้นคงต้องมีการทบทวนในเรื่องนี้ หรืออาจจะต้องดูว่ามีการรับบัตรคิวหรือระบบคิวให้สามารถทำงานได้ตลอดเวลาในการให้บริการ

๓) ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานที่ ๓ งานด้านร้องทุกข์ ร้องเรียนด้านสาธารณสุขมีด้านที่ได้คะแนนประเมินน้อยที่สุด คือ ด้านช่องทางการให้บริการ ($\bar{X} = ๔.๗๘$) โดยประเด็นย่อยที่ควรให้ความสนใจคือ “ช่องทางการให้บริการ มีความสะดวก คล่องตัว” นั้น ผู้มารับบริการมีความเห็นว่ายังไม่ค่อยคล่องตัวและยังไม่สะดวก ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ เองคงต้องมีการทบทวนในเรื่องนี้ หรืออาจจะต้องเพิ่มช่องทางหรือปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมต่อไป

๔) ผลการประเมินความพึงพอใจต่องานที่ ๔ งานด้านชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีด้านที่ได้คะแนนประเมินน้อยที่สุด คือ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ($\bar{X} = ๔.๗๘$) โดยประเด็นย่อยที่ควรให้ความสนใจคือ เจ้าหน้าที่มีความพร้อม กระตือรือร้น และเอาใจใส่ ในการบริการ และเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วย ความสุภาพเป็นกันเอง นั้น ผู้มารับบริการมีความเห็นว่ายังน้อยเกินไป ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาศร์ นั้นคงต้องมีการทบทวนในเรื่องนี้ หรืออาจจะต้องเพิ่มช่องทางหรือปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสมต่อไป

บทที่ ๔

บทสรุป

รายงานแผนดำเนินงานความก้าวหน้า และการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒
(ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

- ระยะเวลาที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘
- ระยะเวลาที่ ๒ ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๘ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวน โครงการ ที่เสร็จ		จำนวน โครงการ ที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวน โครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวน โครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค	๑๖	๑๒.๕๐	๑๑	๘.๕๙	๒๒	๑๗.๑๙	๔๙	๓๘.๒๘
๒. การพัฒนาด้านสังคม	๗	๕.๔๗	๐	๐.๐๐	๑๐	๗.๘๑	๑๗	๑๓.๒๘
๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๓	๒.๓๔	๓	๒.๓๔
๔. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ	๑๔	๑๐.๙๔	๐	๐.๐๐	๑๓	๑๐.๑๖	๒๗	๒๑.๐๙
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและ การสาธารณสุข	๓	๒.๓๔	๐	๐.๐๐	๕	๓.๙๑	๘	๖.๒๕
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ การท่องเที่ยว	๓	๒.๓๔	๐	๐.๐๐	๔	๓.๑๓	๗	๕.๔๗
๗. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองค์กร	๑๑	๘.๕๙	๐	๐.๐๐	๖	๔.๖๙	๑๗	๑๓.๒๘
รวม	๕๔	๔๒.๑๙	๑๑	๘.๕๙	๖๓	๔๙.๒๒	๑๒๘	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : บางโครงการมีการทำสัญญาหลายสัญญาหรือดำเนินการไปบางส่วนหรือยังไม่ได้ดำเนินการ
ในบางส่วนหรือเบิกจ่ายเงินเพียงบางส่วน

จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสเตอร์ ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒ ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๒๘ โครงการ ซึ่งรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับ ๗ ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน ๑๒๘ โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๙
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๙
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๒

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายไหล่ถนนผิวจราจร และก่อสร้างผนัง คสล.กั้นดิน รหีสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๕	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔ ก.พ. ๖๘ - ๑๕ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงปลายท่อระบาย น้ำ คสล. และฝาบ่อพักพร้อมสร้าง ผนัง คสล. กั้นการกัดเซาะ หมู่ที่ ๓ บริเวณซอยเพชรพราว	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	✓			๒๕ มี.ค. ๖๘ - ๒๔ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๓ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ ซอยบ้านนางกังวล กระแส เสถียร จุดที่ ๒ สายวัดเทพกฤษณา ไปวัดอัมพวัน	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	✓			๖ ก.พ. ๖๘ - ๗ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๔ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ ซอยเข้าสระศาลายาเมือง จุดที่ ๒ สามแยกบ้านนายทองเจือ เครือแก้ว ไปร้านน่อยอาหารป่า	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	✓			๑๙ มี.ค. ๖๘ - ๑๘ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๔ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ ซอยศาลเจ้าพ่อขุนคง จุดที่ ๒ ถนนสายคันค้ำบางขาม	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	✓			๑๓ มิ.ย. ๖๘ - ๑๒ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก- คอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ. ๘๘-๐๑๗ สถานที่ หมู่ที่ ๑ ซอยศรีสวัสดิ์ (อยู่ข้างแดง)	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	✓			๔ ก.ย. ๖๘ - ๔ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว จราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก- คอนกรีต รหัสสายทาง ลบ.ถ. ๘๘-๐๔๑ สถานที่ หมู่ที่ ๔ ซอยน้อยอาหารป่า	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุง คสล. หมู่ที่ ๗ สถานที่ จุดเริ่มต้นแยกบ้าน นางอารีย์ จุดสิ้นสุดบ้านนางวิภา เยาวะ	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๔๘๔,๐๐๐.๐๐		✓		๔ ก.ย. ๖๘ - ๓ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๖ สถานที่ จุดเริ่มต้น แยกทางหลวงสาย ๓๑๑ จุดสิ้นสุดเชื่อมท่อระบายน้ำปาก ซอยบ้านนายกอรุณ	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๗๗,๐๐๐.๐๐	✓			๓ ธ.ค. ๖๘ - ๓ มี.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สถานที่ ซอยบ้าน นางลัดดา แก้วคำ	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐ มี.ย. ๖๘ - ๒๘ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สถานที่ ซอยหน้าวัด มะปรางหวาน จุดเริ่มต้นสามแยก บ้านนายสุข มีพจน์ จุดสิ้นสุดบ้าน นายสถิต หอทับทิม (ปลายสะพาน วัดมะปรางหวาน)	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สถานที่ จุดเริ่มต้นแยก วัดสระแก จุดสิ้นสุด บ้านนายสุ ชาติ ชันรุ่ง	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐ มิ.ย. ๖๘ - ๒๘ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๕ สถานที่ บริเวณแยกหลัง โบสถ์วัดศรี ไปโคกวัดแจ้ง	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐ มิ.ย. ๖๘ - ๒๘ ก.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๒ สถานที่ สายพรหมมาสตรี - บางชั้นหมาก (สายใน)	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๙ พ.ค. ๖๘ - ๒๘ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงสะพานข้าม คลองชลประทาน โครงสร้างเหล็ก ผิวจราจร คสล. หมู่ที่ ๓ สถานที่ บริเวณบ้านนางสมคิด บัญญัติ	๑๘๒,๖๐๐.๐๐	๑๘๒,๖๐๐.๐๐	✓			๓ เม.ย. ๖๘ - ๒ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๑ สถานที่ติดตั้ง สายคั่นคลองชลประทานฝั่งขวา จุดเริ่มต้นบ่อนายสานิตย์ กลุ่มบาง จุดสิ้นสุดปลายซอย ภักดี	๔๘๐,๖๒๐ .๐๐	(กันเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐ .๐๐		✓		๒๕ ก.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๗	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๘ สถานที่ติดตั้ง จุดที่ ๑ ซอยข้างวัดศรีสุทธาวาส จุดที่ ๒ ซอยบ้านนางสมคิด แผ่นุช	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐ .๐๐		✓		๒๕ ก.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	
๑๘	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๑ สถานที่ติดตั้ง ปากซอยริมทางหลวงชนบท จุดเริ่มต้นจากซอยข้างร้านจอย เพ็ทซ์อ๊อบถึงซอยข้างวัดโพธิ์งาม	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กันเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐ .๐๐		✓		๒๕ ก.ย.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ ส่องสว่างโซล่าเซลล์ อัจฉริยะ หมู่ที่ ๓ สถานที่ติดตั้ง ซอยบ้านนายเจริญ อยู่เจริญทรัพย์	๔๘๐,๖๒๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๔๘๐,๖๒๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว จราจรลาดยางแอสฟัลติกติก คอนกรีต หมู่ที่ ๔ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๔๔ สถานที่ ซอย คุ้มโคกลาว	๓๘๒,๐๐๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๓๘๒,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๑	โครงการปรับปรุงจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๗ สถานที่ สายริม คลองชลประทานจากบ้านนางสาว กรณิการ์ กัณหะกุล ถึงบ้านนาย วีรวิษณุ อัคระบวรนนท์	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๒๔๐,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ รหัสสายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๔๔ สถานที่ สายคันคลองชัยนาท- ป่าสัก จากบ้านนางสมพร ทองคำ ถึงปลายสะพานข้ามคลอง หมู่ที่ ๔	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๔๐๗,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนจรจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ รหัส สายทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๕ สถานที่ ปลายสะพานข้ามคลองบางขาม บริเวณบ้าน นายสมศักดิ์ สัตย์ชื่อ	๘๖,๐๐๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๘๖,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลง หินคลุก หมู่ที่ ๓ สถานที่ สายคัน คลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ ๓	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๑๑๗,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๕	โครงการก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ สายทางหลังศาลาเล็ก วัดศรีสุทธาวาส	๗๕๑,๐๐๐.๐๐	(กั้นเงินฯ) ๗๕๑,๐๐๐.๐๐		✓		๑๙ ก.ย.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๗ รหัสสาย ทาง ลบ.ถ.๘๘-๐๐๓ สถานที่ สาย พรหมมาสตรีไปตำบล บางขันหมาก (สายใน)	๘๗๐,๖๒๐.๐๐	๘๗๐,๖๒๐.๐๐	✓			๗ ม.ค. ๖๘ - ๗ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุนฯ
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิว จราจรลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๗ รหัสสายทางลบ.ถ.๘๘-๐๐๒ สาย แยกทล.๓๑๑ สถานที่ ไปวัดเทพ กุญชร หมู่ที่ ๖ ถึงหมู่ที่ ๗	๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๗๒,๐๐๐.๐๐	✓			๑๔ ม.ค. ๖๘ - ๑๔ เม.ย. ๖๘	กองช่าง	เงินอุดหนุนฯ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๕ ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙,๒๑๘,๔๐๐.๐๐	๙,๒๑๘,๔๐๐.๐๐	✓			๑๐ ต.ค. ๖๗- ๑๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๗๘๓,๒๐๐.๐๐	๑,๗๘๓,๒๐๐.๐๐	✓			๑๐ ต.ค. ๖๗- ๑๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐ ต.ค. ๖๗- ๑๐ ก.ย. ๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	✓			๗ เม.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๒๓ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๘ ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	-	-	-	-	-	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๖๗,๖๑๖.๐๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๔๒๓,๘๐๐.๐๐	๒๑๘,๓๗๗.๐๐	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน	๖๔,๒๖๐.๐๐	ปรากฏอยู่ใน โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)	๒๖๓,๖๐๑.๐๐	๒๑๕,๔๒๗.๙๗	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการอาหารกลางวัน ศพด.อบต.พรหมมาสเตอร์	๓๐๘,๗๐๐.๐๐	ปรากฏอยู่ใน โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา	✓			ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน ของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อนวัยเรียน	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๑๘ ก.พ. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษา	๑,๐๐๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๒๖ มิ.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๘	โครงการปลูกฝังนิสัยการบริโภค อาหารที่ดีต่อสุขภาพฟันและการ แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๑๕ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๙	โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓			๒๗ มิ.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การทุจริตคอร์รัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	✓			๒๖ ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	โครงการจัดประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลพรหมมาستر	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๒๐๐.๐๐	✓			๑๓ เม.ย. ๖๘	กองการศึกษาฯ	
๑๒	โครงการวันแม่	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	✓			๑๒ ส.ค. ๖๘	กองการศึกษา	
๑๓	อุดหนุนโครงการจัดงานแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	✓			๒๖ ธ.ค. ๖๗	กองการศึกษา	
๑๔	โครงการวันเด็ก	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๑ ม.ค. ๖๘	กองการศึกษาฯ	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	๗๙,๙๒๐.๐๐	๗๙,๙๒๐.๐๐	✓			๑ ก.พ. ๖๘- ๓๑ ส.ค. ๖๘	กองสวัสดิการ	
๒	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓.	โครงการหลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่น	๑๑๐,๒๕๐.๐๐	๑๑๐,๒๕๐.๐๐	✓			ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	✓			๑๕ ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนการบริหารจัดการ บ่อขยะในบริเวณพื้นที่บ่อขยะที่อยู่ ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมือง ลพบุรี	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			จ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการรักษาความสะอาด ถนน สายหลัก สายรอง และการคัดแยก ขยะ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			๓๐ มี.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			จ.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการประชามหมู่บ้าน/ตำบล	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น กบท.	๔๖๐,๗๔๐.๐๐	๔๖๐,๗๔๐.๐๐	✓			๓๑ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๕	โครงการ ๕ ส. องค์การบริหารส่วน ตำบลพรหมมาสเตอร์	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	✓			๑-๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดเก็บรายได้	๑๕,๐๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	✓			๒๑-๒๘ มิ.ย. ๖๗	กองคลัง	
๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาธิปไตย	๐.๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	✓			๙ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งจ่าย(บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	โครงการ อบต.พบประชาชน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	✓			๒๐-๒๘ มี.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๙	โครงการจ้างเหมาวิจัยสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้บริการสาธารณสุข อบต. พรหมมาสเตอร์	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			๑๐ ต.ค. ๖๗	สำนักปลัด	เงินกันฯ
๑๐	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ	๗๐๓,๑๐๐.๐๐	(กันเงินฯ)		✓		๑๙-๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการซ่อมแซม หรือบำรุง ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของ อบต.พรหมมาสเตอร์	๖๕๒,๗๕๐.๐๐	๖๕๒,๗๔๓.๑๗	✓			ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	

ภาคผนวก